

COMPANIA DE APĂ SOMEȘ S.A.

Nr. 1330/21.01.2015

RAPORT DE ACTIVITATE AL COMPANIEI DE APĂ SOMEȘ SA pe perioada 1 Ianuarie - 31 Decembrie 2014

Prezentul Raport a fost elaborat în baza prevederilor Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și a prevederilor și cadrului orientativ pentru elaborarea raportului anual de activitate al autorității sau instituției publice stipulate în Hotărârea de Guvern nr.123/2002 - Norme Metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

I. GENERALITĂȚI


La 6 Ianuarie 2005, a luat ființă COMPANIA DE APĂ SOMEȘ S.A, prin reorganizarea fostei RAJAC CLUJ, având ca acționari autoritățile locale din județele Cluj și Sălaj (Consiliile Județene) și din șapte localități urbane din cele două județe: Zalău, Șimleul Silvaniei, Jibou și Cehu Silvaniei, Dej, Gherla și Huedin.

La data de 1 Iulie 2006, cele șapte noi localități urbane din județele Cluj și Sălaj au fost preluate în sistemul administrat de CASSA: Zalău, Cehu Silvaniei, Șimleu Silvaniei, Jibou, Dej, Gherla, Huedin, Compania de Apă SOMEȘ devenind primul operator regional din Romania care deservește două județe.

În August 2007, la circa un an de la preluare, trei din orașele din Sălaj (Șimleul Silvaniei, Cehu Silvaniei și Jibou) - care înainte aveau program de furnizare a apei (5-20 ore) - au început să fie asigurate cu apă 24/7.

În Noiembrie 2007, noul Contract de delegare a gestiunii serviciului a fost semnat între ADI (Asociația Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa) în numele autorităților locale acționari ai societății și Compania de Apă SOMEȘ.

La data de 27 Septembrie 2010 a fost aprobat de către ADI care acționează în numele și pentru autoritățile județene și locale acționari ai Companiei de Apa SOMEȘ SA - CASSA în județele Cluj și Sălaj) - noul Regulament al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, pe baza Ordinului 88/2007 al ANRSC.



Zona administrativă deservită de operatorul regional Compania de Apă SOMEȘ

Compania este certificată pentru sistemul integrat calitate-mediu-sănătate și securitate ocupațională conform standardelor SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 9000:2006, SR EN ISO 14001:2005, SR EN ISO 14050:2009, SR OHSAS 18001:2008, OHSAS 18002:2009, OHSAS 18001:2007 cât și pentru implementarea și mentinerea sistemului de management al siguranței alimentului conform condițiilor din standardul SR EN ISO 22000 :2005..

Laboratorul de la stația de tratare a apei Gilău și cel de la stația de epurare Someșeni sunt certificate RENAR conform standardului SR EN ISO/CEI 17025;2005.

Conform prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, strategiile de administrare și management ale societății sunt prevăzute în Planul de administrare - cuprinzând strategia de administrare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare pe durata mandatului Consiliului de administrație al Companiei de Apă SOMES SA în perioada mandatului 30.01.2013 - 30.01.2017 – și în Planul de management cuprinzând strategia de conducere a operatorului regional de alimentare cu apă și de canalizare Cluj-Sălaj pe durata contractului de mandat aferent aceleiași perioade, ambele documente aprobate de forurile competente (Adunarea generală a acționarilor în cazul Planului de Administrare, respectiv Consiliul de Administrare în cazul Planului de management). Aceste Planuri și strategiile conținute sunt concepute în vederea asigurării atingerii obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat ale administratorilor și respectiv al Directorului general al societății.

II. MISIUNEA ȘI OBIECTIVELE C.A.S.S.A.

Misiunea C.A.S.S.A constă în:

- captarea din sursele de suprafață și subterane a cantităților de apă necesare;
- tratarea apei pentru a-i asigura calitatea impusă de normative și standarde;
- asigurarea transportului și distribuirea apei potabile consumatorilor;
- asigurarea presiunii în rețeaua de distribuție a apei potabile prin intermediul stațiilor de pompare, a stațiilor de repompare și a stațiilor de hidrofor;
- colectarea și transportul apelor uzate, epurarea și evacuarea acestora.
- dotarea și modernizarea sucursalelor
- asigurarea în bune condiții a alimentării cu apă a localităților și cetățenilor
- evitarea creșterii necontrolate a tarifului apei potabile
- îmbunătățirea performanțelor operaționale, financiare și a randamentelor
- reducerea consumurilor și a pierderilor din rețea
- creșterea calității serviciilor
- îmbunătățirea calității apei epurate deversate și în consecință a mediului
- continuarea îmbunătățirii relațiilor cu clienții
- continuarea îmbunătățirii politicilor de informare, transparență și responsabilitate față de comunitate
- atragerea și implementarea de programe de investiții destinate modernizării și extinderii infrastructurii în vederea îmbunătățirii calității apei, mediului și serviciilor
- informatizarea/automatizarea activității
- creșterea numărului de consumatori racordați la sistemele centralizate de alimentare cu apă potabilă
- extinderea sistemelor centralizate de alimentare cu apă potabilă existente
- creșterea operativității în remedierea avariilor
- creșterea vitezei de reacție la urgențe și sesizări
- continuarea măsurilor de implementare a unor noi surse de finanțare pentru investiții
- continuarea implementării măsurilor în vederea alinierii la standardele comunitare de mediu

- acordarea de asistență tehnică autorităților locale în probleme specifice de profil
- alimentarea Fondului IID și continuarea rambursării datoriei externe aferente programelor ISPA, SAMTID, POS Mediu

III. OBIECTIVELE MAJORE FIXATE PENTRU ANUL 2014 și REALIZAREA ACESTORA

- ✓ Continuarea consolidării operării în sistem regional, prin preluarea de noi localități rurale în aria deservită;
- ✓ Evaluarea periodică a situației sucursalelor pentru stabilirea planului de investiții, modernizări și dotări;
- ✓ Continuarea modernizării și dotării sucursalelor;
- ✓ Continuarea re-contractării serviciilor pe baza noului Regulament și Contract de furnizare a serviciului ulterior aprobării acestora de către ADI în Septembrie 2010;
- ✓ Inițierea unei campanii de depistare a pierderilor de apă din sistem și a beneficiarilor abuzivi;
- ✓ Continuarea consolidării sistemului integrat de management calitate – mediu – sănătate și securitate ocupațională la nivelul întregii Companii și continuarea demersurilor în vederea certificării/recertificării laboratoarelor de analize;
- ✓ Continuarea licitării și implementării contractelor din cadrul Proiectului din Fondul de Coeziune (POS Mediu) conform graficului, derularea în bune condiții a lucrărilor, finalizarea contractelor la termenele prevăzute;
- ✓ Continuarea investițiilor din taxa specială locală și dotărilor și investițiilor din surse proprii și bugetare;
- ✓ Constituirea sumelor necesare rambursării creditelor asumate de companie în cadrul marilor programe de investiții co-finanțate de UE: ISPA, SAMTID, POS Mediu.
- ✓ Demararea procedurilor pentru lansarea etapei II 2014-2020 a Programului Operational Infrastructura Mare (POS Mediu etapa a II-a).

Toate obiectivele fixate au fost îndeplinite:

Douăsprezece noi localități din județele Cluj și Sălaj au fost preluate în 2014 în sistemul administrat de CASSA astfel încât la 31 Decembrie operatorul regional Compania de Apă SOMEȘ SA opera în 184 de localități (față de 172 la finele lui 2013): 8 municipii și orașe și 176 de localități rurale din cele două județe.

Din punct de vedere investițional, anul 2014 a însemnat atât continuarea unor contracte de lucrări importante din cadrul proiectului POS Mediu co-finanțat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune etapa 2008-2015 cât și pregătirea etapei 2014-2020 a acestui program și a derulării investițiilor de mai mică anvergură în cadrul programului din taxa specială locală, IID și redevența vărsată la autoritățile locale acționari ai companiei și returnată.

Cresterea calității **Relațiilor Clienți** în 2014 s-a concretizat în principal prin realizarea unei noi pagini web a societății, lansarea pe acesta a unui modul on-line de vizualizare a facturilor, continuarea campaniei „Toaleta nu este toberon” destinată conștientizării privind regulile de deversare a deșeurilor menajere în canalizare și inițierea unei noi campanii de colectare și conștientizare privind uleiul alimentar uzat, respectiv a efectelor adverse ale acestuia asupra sistemului de canalizare. A continuat și programul educațional pentru copii și tineri în probleme de alimentare cu apă și de mediu, în 2014 participând un număr de 12 grădinițe, 63 de școli, 14 licee și 47 de grupe de studenți. În luna Octombrie, câteva din principalele compartimente la interfața clienți au fost relocate temporar într-un sediu modern pe strada Buftea, pe durata lucrărilor de modernizare a clădirii existente de pe Bd.21 Decembrie 1989.

IV. DATE SISTEM la 31 Decembrie 2014

■	Lungime Rețele Apă	2.669 km
■	Lungime Rețele canalizare	1.229 km
■	Surse și Stații de tratare apă	20
■	Stații de epurare ape uzate	22
■	Rezervoare apă	122
■	Stații de pompare apă	140
■	Hidrofoare	255
■	Laboratoare apă	7
■	Laboratoare apă uzată	8

Localități urbane deservite: 8 (4 municipii, 4 orașe) - Cluj-Napoca, Zalău, Șimleul Silvaniei, Jibou și Cehu Silvaniei, Dej, Gherla și Huedin;

Localități rurale alimentate în județul Cluj: 122

Localități rurale alimentate din jud.Sălaj : 54.

V. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

Realizarea prezumată a indicatorilor de performanță economico-financiari pe anul 2014 se prezintă după cum urmează:

OBIECTIVELE ȘI CRITERIILE (INDICATORI) DE PERFORMANȚĂ 2014

CRITERII DE PERFORMANȚĂ SPECIFICE

Nr Crt	Criterii	UM	Formula de calcul	Prevederi 2014	Preliminat 2014	Grad de indeplinire	Ponderile acordate criteriilor de performanță %	Gradul de indeplinire ponderat pentru perioada analizata (col 6 x col 7)
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Creșterea ratei profitului brut din exploatare în anul 2014 față de 2013	%	Rezultatul din exploatare / Venituri din exploatare x 100	17,2	18,62	108,26	20	21,65
2.	Reducerea ponderii salariilor inclusiv tichete de masă în cifra de afaceri	%	(Salarii brute + tichete masă)/Cifra de afaceri x 100	34,80	33,07	105,23	10	10,52
3.	Remedierea defectelor înregistrate la dispeceratul societății în termen de maxim 3 zile în 90 % din cazuri	%	Procent defecțiuni remediate în 1,2,3 zile/90% x 100	100	106,47	106,47	20	21,29

OBIECTIVE CUANTIFICATE

Nr. Crt	Obiective	UM	Formula de calcul	Prevederi 2014	Preliminat 2014	Grad de indeplinire	Ponderile acordate obiectivelor de performanță %	Gradul de indeplinire ponderat pentru perioada analizata (col 6 x col 7)
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Creșterea productivității muncii în anul 2014 față de 2013	lei/salariat/an	Cifra de afaceri / Nr. mediu salariați	85.266	86.058,30	100,93	10	10,09
2.	Încadrarea în perioada propusă de recuperare a creanțelor din activitatea de exploatare	zile	Creanțe din activitatea de exploatare x Nr. zile / Cifra de afaceri	73	73	100,00	20	20,00
3.	Încadrarea în perioada propusă de plată a datoriilor privind activitatea de exploatare	zile	Datorii privind activitatea de exploatare x Nr. zile / Cifra de afaceri	30	30	100,00	10	10,00
4.	Realizarea cheltuielilor de exploatare la 1000 lei venituri	lei	Cheltuieli din exploatare/Venituri	830			10	

	din exploatare		din exploatare x 1000		813,75	102,00		10,20
	Gradul de indeplinire	x	x	x	x	x	x	103,15

VI. PROGRAME DE INVESTIȚII

a. PROGRAMUL (MĂSURA) ISPA CLUJ - Instrument Structural de Pre-Aderare

Valoare totală: 63.6 milioane Euro

În lunile Martie și Septembrie 2014 s-a efectuat plata anuală a datoriei externe, în valoare de 3,244 Mil.lei, conform graficului. Programul s-a derulat ca și lucrari în perioada 2004-2009.

b. PROGRAMUL SAMTID

În lunile Iunie și Decembrie 2014 s-a efectuat plata anuală a datoriei externe, în valoare de 2,760 Mil. lei, conform schemei de rambursare convenită prin Memorandumul de Finanțare pentru creditul aferent programului SAMTID. Acest program s-a derulat (ca și lucrări) în perioada 2005 – 2008 și a fost în valoare totală de 14,1 milioane Euro.

c. PROGRAMUL DIN FONDUL I.I.D. (Întreținere, Înlocuire, Dezvoltare) - constituit în baza OUG 198/2005, este în principal pentru crea surse financiare pentru plata datoriei externe pentru creditele aferente programelor co-finanțate de UE (ISPA, SAMTID, POS MEDIU) și pentru continuarea investițiilor de modernizări.

Explicatie pentru Fondul IID	Valoare - lei – 2014
Sold initial fond	16.296.936
Intrari de resurse	38.421.764
Utilizari din fond pentru plata datoriei externe	16.412.083
Utilizari din fond pentru investitii pe patrimoniu public și reintregiri surse	16.829.752
Sold final fond	21.476.865

d. PROIECTUL POS MEDIU DIN FONDUL DE COEZIUNE AL UE 2007-2015

Date generale

Începând cu anul 2006, Compania de Apă SOMEȘ SA împreună cu echipa de consultanță M.V.V. – Energie-AG&SHER a elaborat Master Plan-ul pentru întreaga arie de operare din județele Cluj și Sălaj pentru perioada 2007 – 2026. Această analiză a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare a evidențiat necesitatea realizării etapizate a unor lucrări care să asigure conformarea la directivele europene, în principal Directiva 98/83/EC a Consiliului Europei din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului uman și Directiva 91/271/EEC din 21 mai 1991 privind tratarea apelor uzate urbane.

Obiectivele asociate ale Proiectului constau în: atenuarea riscurilor asupra sanataii cu privire la descarcările de apa uzata netratata sau tratata insuficient precum și eliminarea riscurilor de inundatii;

realizarea de economii în ceea ce privește costurile operationale implicate în conducerea sistemelor de apă și canalizare; conformitatea cu Directiva CE 86/278/EEC cu privire la evacuarea sigură a nămolului, transpusă de Ordinul Ministerului 344/16.08.2004, cu privire la protecția de mediu a solurilor atunci când se utilizează în agricultură nămolul din apa uzată.

A fost identificata astfel o prima etapa de lucrari urgente (2008-2013), pentru care s-a întocmit o aplicație înaintată spre analiză Comisiei europene de la Bruxelles la data de 14 septembrie 2007 și aprobată de către aceasta la data de 02.04. 2008.

Compania de Apă SOMEȘ a fost prima societate de profil din Romania care a depus la Comisia Europeană documentația pentru accesarea Fondurilor Structurale și de Coeziune, Axa prioritară 1 - "Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată" pentru a moderniza în continuare serviciul prestat și încadrarea în normele naționale și Europene de calitate și mediu. În Aprilie 2008 a obținut oficial aprobarea Comisiei Europene pentru o finanțare de **196,9 Milioane Euro**, corespunzătoare Etapei I (2008 - 2013) din strategia pe termen lung (2008-2018) stabilită prin Master Planul Companiei.

Proiectul de investiții se încadrează în categoria priorităților strategice definite prin Programul Operational Sectorial (POS) Mediu al României pentru infrastructura de mediu și este o continuare a programelor ce s-au realizat prin proiecte anterioare de investiții pentru infrastructura de apă/canalizare atrase de Compania de Apă SOMEȘ prin Programele MUDP II, ISPA, SAMTID și alocatii bugetare locale. Proiectul este de asemenea în concordanță cu Planul National de Dezvoltare 2007-2013 privind prioritățile de îmbunătățire a standardului de viață prin modernizarea utilităților publice și dezvoltarea facilităților integrate de apă potabilă/apă uzată la nivel regional.

Obiectivele proiectului, dupa finalizarea lucrarilor, se vor concretiza în **creșterea calității serviciilor**, în particular în localitățile nou preluate în 2006, care va fi cuantificată prin următorii indicatori de performanță:

- % populație cu acces la rețea de apă conformă UE: 96% (fata de 69%);
- % de branșamente contorizate: 100% (față de 92%);
- % populație conectata la rețea de canalizare: 79% (față de 74%);
- % ape uzate colectate și tratate: 100% (față de 86%)

Valoare Proiect: 624.858.855 lei (exclusiv TVA)
196,9 Milioane EURO

Structura de finanțare:

- Fonduri de Coeziune (grant UE): **74 %**
- Guvernul României: **11,3%**
- Autorități Locale: **1,9%**
- Credit (împrumut CASSA): **12,8%**

Obiective fizice generale de investitii ale proiectului

Total lucrări pe județele Cluj și Sălaj:

A. Alimentare cu apă

- ✓ Reabilitare sursa de apă: 3 buc
- ✓ Reabilitare stație de tratare 1 buc
- ✓ Reabilitare aducțiuni: 19 km
- ✓ Aducțiuni noi: 19,8 km
- ✓ Reabilitare rețele apă: 73 km
- ✓ Extindere rețele apă: 70 km
- ✓ Extindere și reabilitare stații de pompare apa: 10 buc
- ✓ Extindere și reabilitare rezervoare 14 buc
- ✓ Sistem SCADA: 1 buc


B. Sisteme de colectare-epurare

✓ Reabilitare colectoare principale:	16 km
✓ Reabilitare rețele de canalizare:	31 km
✓ Extindere colectoare principale:	2 km
✓ Extindere rețele de canalizare:	71 km
✓ Deversoare:	7 buc
✓ Reabilitare stații de pompare apă uzată:	5 buc
✓ Stații noi de pompare apă uzată:	18 buc
✓ Reabilitare stații de epurare: 540.300 P.E.	8 buc

Indicatorii valorici pe localități (procentual) sunt după cum urmează:

LOCALITĂȚI	VALOAREA INVESTIȚIEI (% din total investiție)
Cluj-Napoca	44,2
Zalău	10,5
Sălaj (Varsolt)	2,4
Dej	15,7
Gherla	6,4
Șimleu-Silvaniei	6,4
Jibou	4,3
Huedin	5,6
Cehu-Silvaniei	4,5
TOTAL INVESTIȚIE	100

Repartizare investiții (%) pe localitățile urbane din aria regională



Obiective fizice generale de investitii ale proiectului

Total lucrări pe județele Cluj și Sălaj:

A. Alimentare cu apă

- Reabilitare sursa de apă: 3 buc
- Reabilitare stație de tratare: 1 buc
- Reabilitare aducțiuni: 19 km
- Aducțiuni noi: 19,8 km
- Reabilitare rețele apă: 73 km
- Extindere rețele apă: 70 km
- Extindere și reabilitare stații de pompare apa: 10 buc
- Extindere și reabilitare rezervoare 14 buc
- Sistem SCADA: 1 buc

B. Sisteme de colectare-epurare

Reabilitare colectoare principale: 16 km
Reabilitare rețele de canalizare: 31 km
Extindere colectoare principale: 2 km
Extindere rețele de canalizare: 71 km
Deversoare: 7 buc
Reabilitare stații de pompare apă uzată: 5 buc
Stații noi de pompare apă uzată: 18 buc
Reabilitare stații de epurare: 540.300 P.E. 8 buc

Categoriile de lucrări:

- Reabilitare surse de apă: Jibou, Huedin și Cehu Silvaniei;
- Reabilitare stație tratare Vârșolț pentru alimentarea municipiului Zalău
- Reabilitare aducțiuni și aducțiuni noi: Cluj-Napoca, Cehu Silvaniei, Livada, Dej 38,8 km
- Reabilitare stații de epurare: 8 municipii și orașe: Cluj-Napoca, Zalău, Dej, Gherla, Șimleul Silvaniei, Jibou, Huedin, Cehu Silvaniei.
- Reabilitare și extindere rețea distribuție apă potabilă și canalizare în 8 municipii și orașe:

Detaliere lucrari fizice pe localitati

Cluj-Napoca: 56,2 km reabilitare și extindere rețea apă, 8 km aducțiune reabilitare, 3 stații pompare apă noi, 3 rezervoare noi, 6 rezervoare reabilitate, 44,5 km reabilitare și extindere rețea canalizare, 2 stații nouă pompare ape uzate, 1 stație de epurare;

Zalău: 12,6 km reabilitare și extindere rețea apă, reabilitate stație de tratare, 4 stații pompare apă noi, 20,5 km reabilitare și extindere rețea canalizare, 1 stație de epurare;

Dej: 19,85 km aducțiune, 27,6 km reabilitare și extindere rețea apă, 1 stație pompare apă reabilitată, 5 rezervoare reabilitate, 9,4 km reabilitare și extindere rețea canalizare, 5 stații noi pompare ape uzate, 1 stație de epurare;

Gherla: 11,1 km reabilitare și extindere rețea apă, 4 rezervoare reabilitate, 7,9 km reabilitare și extindere rețea canalizare, 1 stație nouă pompare ape uzate, 1 stație de epurare;

Șimleul Silvaniei: 9 km reabilitare și extindere rețea apă, 13,1 km reabilitare și extindere rețea canalizare, 3 stații noi pompare ape uzate, 4 stații de pompare ape uzate de reabilitat, 1 stație de epurare;

Jibou: reabilitare camp de puturi, 7,46 km reabilitare și extindere rețea apă, 8,2 km reabilitare și extindere rețea canalizare, 4 stații noi pompare ape uzate, 1 stație de epurare;

Huedin: reabilitare sursa de apă, 12,3 km reabilitare și extindere rețea apă, 8,9 km reabilitare și extindere rețea canalizare, 2 stații noi pompare ape uzate, 1 stație de epurare;

Cehu Silvaniei: reabilitare camp de puturi, reabilitare rezervoare, reabilitare 11,2 km conducta de aducțiune, 5 km reabilitare și extindere rețea apă, 1 stație nouă de pompare apă, 1 stație de pompare apă reabilitată, 7,9 km reabilitare și extindere rețea canalizare, 1 stație nouă pompare ape uzate, 1 stație de epurare;

STADIUL DERULĂRII PROIECTULUI POS MEDIU

La data de 01.10.2008 a fost semnat Contractul de finanțare (Contract nr. 91778) de către părțile implicate : Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile și SC Compania de Apă SOMEȘ SA și avizat de Organismul Intermediar de Mediu Cluj și Asociația Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa, în valoare de 624.858.855 lei, fără TVA, finanțare asigurată din fondul de coeziune și buget de stat.

Miercuri 22 Iulie 2009, la sediul Consiliului Județean Cluj a avut loc ceremonia oficială a semnării Contractului de Finanțare pentru creditul asumat de CASSA în cadrul finanțării din Fondul de Coeziune, cu BEI. A fost semnat de asemenea Acordul de susținere al Proiectului de către autoritățile publice locale, ARDIBHST și SC Compania de Apă SOMEȘ SA.

Contractele adjudecate din Proiectul Cluj-Sălaj până la 31 Decembrie 2014 și stadiul derulării fizice a acestora se prezintă după cum urmează:

Nr	Denumire contract	Valoarea contractului Lei fără TVA	Data semnare contract	Data de începere	Durata luni	Data finală/Extindere	Progres (%)
S1	Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului	14.170.181,78	13.10.2009	11.11.2009	36 luni	11.11.2012	100,00%
S2	Asistență tehnică pentru Supervizarea Lucrărilor	15.937.438,00	16.02.2009	10.03.2009	62 luni	10.11.2015	86,25%
S3	Asistență tehnică pentru verificarea proiectelor (conform Legea 10/1995)	268.760, 00	28.10.2008	03.11.2008	65 luni	03.04.2014	100,00%
S4	Servicii de auditare a Proiectului	195.858,00	08.05.2013	04.06.2013	31 luni	Maxim 10 zile de la data depunerii ultimei CR din 2015	61,29%
F1/1	Contoare	1.324.100,11	10.01.2011	21.02.2011	6 luni + 24 luni	1.Livrare – aug. 2011 2.Garanție – ian. 2013	100,0%
F1/2	Detectori pentru defecte	145.290,00	23.12.2010	07.01.2011	60 zile + 24 luni	1.Livrare – mar. 2011 2.Garanție – dec. 2012	100,0%
F2	Autospeciale desfundat canale și vehicule operaționale	4.890.000,00	18.08.2010	08.09.2010	7 luni + 4 zile + 60 luni	1.Livrare + Punere în funcțiune + Instruire – aprilie 2011 2.Garanție – aprilie 2016	100,0%
F3	Sistem SCADA	5,491,849.06	5.12.2011	16.01.2012	9 luni	16.10.2012	100,0%.
CL1	Reabilitarea și extinderea stațiilor de epurare Șimleu Silvaniei, Jibou, Cehu Silvaniei	5.491.849,06	25.02.2013	08.04.2013	30 luni	08.10.2015	76%
CL2	Reabilitarea și extinderea stației de epurare Zalău	29.263.797,64	09.09.2009	21.10.2009	33 luni	21.07.2012	62% Antreprenorul a abandonat santierul

Nr	Denumire contract	Valoarea contractului Lei fără TVA	Data semnare contract	Data de începere	Durata luni	Data finală/Extindere	Progres (%)
CL2.2	Reabilitarea și extinderea stației de epurare Zalău – finalizare obiectiv	16.270.100,00	03.11.2014	24.11.2014	13 luni	16.12.2015	7,6%
CL3	Reabilitarea stației de tratare apă Vârșolț și lucrări la sursele de apă Jibou, Cehu Silvaniei, și Huedin	25.499.990,00	07.03.2011	18.04.2011	13 luni	18.05.2012	100,00%
CL4	Reabilitarea și extinderea stației de epurare Cluj-Napoca	147.956.000,00	29.06.2011	10.08.2011	21 luni	10.05.2013	100%
CL5	Reabilitarea și extinderea stației de epurare Dej	42.578.999,98	23.09.2009	04.11.2009	33 luni	04.08.2012	100,00%
CL6	Reabilitarea și extinderea stațiilor de epurare Gherla, Huedin	34.040.769,04	23.02.2011	06.04.2011	21 luni	06.01.2013	100%
CL7	Rețele apă și canalizare, și stații pompare în Șimleu Silvaniei și Huedin	25.691.523,91	25.11.2008	20.01.2009	27 luni	20.04.2011	100,0%
CL8	Rețele apă și canalizare Jibou, Cehu Silvaniei	11.817.120,44	09.10.2009	16.11.2009	24 luni	16.11.2011	100,0%
CL9	Reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție a apei potabile și canalizare în municipiul Zalău	22.388.662,01	30.10.2008	31.12.2008	24 luni	31.12.2010	100,0%.
CL10	Conducta de aducțiune apă potabilă Livada – Dej	16.465.873,67	11.11.2008	20.01.2009	24 luni	20.01.2011	100,0%
CL11	Rețele apă și canalizare Dej, Gherla	21.099.573,25	24.02.2010	18.03.2010	11 luni	18.02.2011	100,0%.
CL13	Extindere rețele apă și canalizare Cluj-Napoca	23.391.416,48	16.03.2010	12.04.2010	18 luni	12.10.2011	100,0%.
CL14	Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Cluj-Napoca	28.634.050,99	16.11.2009	15.12.2009	27 luni	15.03.2012	100,0%.
CL12	Rezervoare și stații de pompare Cluj-Napoca	25.951.183,33	23.02.2012	21.03.2012	16 luni	21.07.2013	100%
CL15	Reabilitare construcții operaționale	6.144.294,00	27.11.2012	10.12.2012	12 luni	31.12.2015	66,6%

*Lucrare re-licitata (CL2.2)

În cursul anului 2014 au avut loc următoarele evenimente-jalon în cadrul Proiectului POS Mediu Cluj-Sălaj:

- Luni 3 Noiembrie 2014 la sediul din Cluj-Napoca al Companiei de Apa SOMES S.A. s-a semnat ultimul contract de lucrări finanțat din sume eligibile - **“Reabilitarea și extinderea stației de epurare Zalău – finalizarea obiectivului”**.
- In Lunile Iunie și Decembrie 2014 au avut loc primele rambursări anuale ale datoriei externe aferente acestui proiect, în valoare totală de 7,242 Mil.lei

e. PROIECTUL „ÎMBUNĂȚIREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN ZONA CLUJ-SĂLAJ ÎN CADRUL ALOCĂRII DISPONIBILE DIN FONDUL DE COEZIUNE – AXA 1 POS MEDIU 2007-2013”

Proiectul ”Îmbunătățirea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în zona Cluj-Sălaj în cadrul alocării disponibile din Fondul de Coeziune – Axa 1 POS Mediu 2007-2013” cuprinde o serie de lucrări suplimentare finanțate din economiile realizate în cadrul investițiilor din programul original. Lucrarile ce vor fi cuprinse în acest proiect vizează:

1. Reabilitarea conductelor de aducțiune (captare-stația de pompare Grigorescu) municipiul Cluj-Napoca

Valoarea estimată a contractului, inclusiv diverse și neprevăzute (exclusiv TVA): 11.300.341 lei;

Indicatori tehnici totali: reabilitare conducte aprox: 6 km

2. Extindere și reabilitare rețele de apă și canalizare în municipiul Dej

Valoarea estimată a contractului, inclusiv diverse și neprevăzute (exclusiv TVA): 33.217.536 lei;

Indicatori tehnici totali: aprox: 45,2 km rețele de apă și apă uzată și 14 buc stații noi de pompare ape uzate menajere, :

3. Inițiere rețea de canalizare menajeră în satul Dezmir și parțial în satele Sânnicoara și Apahida, județul Cluj

Valoarea estimată a contractului, inclusiv diverse și neprevăzute (exclusiv TVA): 37.599.045 lei;

Indicatori tehnici totali: aprox. 38,7 km rețea canalizare menajeră de tip gravitațional și sub presiune și 14 buc stații noi de pompare ape uzate

Proiectul va beneficia de o Asistență tehnică pentru supervizarea lucrărilor, licitație cu valoarea estimată (exclusiv TVA): 2.000.000 lei;

Procedurile de licitație pentru lucrări și AT au fost lansate în perioada Septembrie – Decembrie 2014.

f. PROGRAMUL OPERATIONAL INFRASTRUCTURA MARE (POS MEDIU ETAPA II-a 2014-2020)

Prin ordinul nr. 1937/4.11.2014, Ministrul Mediului și Schimbărilor Climatice a aprobat finanțarea Asistenței Tehnice ce va fi încredințată cu întocmirea cererii de finanțare pentru etapa a II-a a POS Mediu, denumită Programul Operațional Infrastructură Mare – POIM, etapă în cadrul căreia Compania de Apă SOMEȘ SA și autoritățile publice din aria deservită, în principal Consiliul Județean Cluj în calitate de acționar majoritar, intenționează să atragă de la Uniunea Europeană o a cincea finanțare majoră pentru continuarea seriei de investiții de modernizare și extindere a infrastructurii de alimentare cu apă și de canalizare în județele Cluj și Sălaj , cu o valoare propusă de 250 Milioane Euro.

În baza ordinului de aprobare a finanțării, între Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice și Compania de Apă SOMEȘ SA s-a semnat un Contract de finanțare în valoare totală fără TVA de 31.122.450 lei din care 25.358.572 lei este finanțare nerambursabilă din FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională, 5.452.653 lei este contribuție nerambursabilă de la bugetul de stat, iar 311.225 este reprezentată de contribuția bugetelor autorităților locale.

Tot în perioada de referință a fost lansată deja procedura de desemnare, prin licitație internațională, a consultantului (Asistența Tehnică) care va fi responsabil cu întocmirea cererii de finanțare pentru lucrările de investiții propriu-zise din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare – POIM - Cluj-Sălaj 2014 - 2020, practic o etapă a II-a a POS Mediu, consultant care de asemenea va întocmi documentațiile de licitație a contractelor de lucrări ce vor compune proiectul.

e. PROGRAMUL DIN TAXA SPECIALĂ LOCALĂ (2014)

Taxa specială locală este instituită de CL Cluj-Napoca cu destinație exclusiv pentru reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și de canalizare în municipiu.

Destinația sumelor colectate prin acest program este stabilită de către autoritatea locală (CL Cluj-Napoca) prin consultare cu societatea noastră, sumele colectate de Compania de Apă SOMEȘ fiind virate într-un cont extrabugetar al Primăriei Cluj-Napoca.

Consiliul local adoptă anual prin HCL lista obiectivelor care se finanțează din sumele colectate.

Programul pentru lucrările finanțate din Taxa specială în 2014 a fost aprobat de Consiliul local a municipiului Cluj-Napoca cu Hotărârea 9/2014, cu o valoare totală de 3.800.000 lei, valoare stabilită în baza soldului la finalul anului 2013 și previziunea de colectare a Taxei Speciale în anul 2014.

Lista străzilor cuprinse în program în 2014 cuprinde: Fericirii-P-ta Garii, A.Gaudi, Jiului-Dunarii, Oasului, Viile Nadasel, Atelierului, Azuga, Bega, Calea Turzii, str. Jiului, str. Retezat, Zona Faget – Rezervor Palacsay, Valea Chintăului, Breaza. Horea, Avram Iancu, C.Motilor.

VII. CHELTUIELI PE PROGRAME

În perioada de referință cheltuielile de investiții pe principalele programe derulate au fost cele prevăzute în tabelul de mai jos:

Nr. crt.	Program	Valoare lei 2014
1	Realizări POS Mediu	36.505.000
2	Utilizări Fond IID investiții pe patrimoniul public și dotări	16.811.603
3	Înlocuiri rețele din taxa specială	2.113.000

VIII. REMEDIEREA DEFICIENȚELOR

Deficiențele încă existente în sistemul administrat de C.A.S.S.A. rezidă în cea mai mare parte în vechimea mare pe alocuri a unor secțiuni ale rețelei de apă-canal atât în sistemul zonal Cluj cât mai ales în localitățile nou preluate după regionalizare care în calitatea lor de orașe mici și mijlocii nu au beneficiat după 1989 de aproape nici o investiție de modernizare/extindere. De asemenea, emergența rapidă a unor noi zone rezidențiale în Cluj-Napoca și comunele adiacente, nedotate cu utilități, iar unele necuprinse în planurile de dezvoltare urbanistică la momentul conturării programelor de investiții cu finanțare Europeană pentru extinderea-reabilitarea infrastructurii de apă și colectare-epurare, au creat premise pentru afectarea mediului (lipsă rețele canalizare) și absența utilităților (apă-canal).

Programele de investiții menționate anterior au contribuit și vor contribui în continuare în a remedia o bună parte din aceste probleme. Continuarea modernizării și extinderii rețelelor, a infrastructurii în general este prevăzută și în etapa a II-a a Proiectului POS Mediu (2014-2020) care se va focaliza atât pe continuarea remedierii deficiențelor restante din zona urbană cât mai ales pe aducerea infrastructurii din aria rurală deservită la nivelul de conformare a condiționalităților din Capitolul de mediu al Tratatului de Aderare.

În ceea ce privește activitatea de exploatare curentă a rețelelor de alimentare cu apă și a celor de canalizare-epurare, există **planuri anuale de întreținere** pe categorii de activitate (apă, canal) coordonate cu planurile de întreținere ale celorlalți furnizori de utilități și cu planurile anuale ale autorităților locale. Activitatea de intervenții pentru remedierea avariilor se va îmbunătăți continuu prin dotarea-modernizarea echipamentelor și utilajelor și prin automatizarea monitorizării și dispecerizării.

Remedierea avariilor se face prin ierarhizarea evenimentelor înregistrate de la o zi la alta, în funcție de importanța și impactul lor, activitatea fiind coordonată de conducerea Companiei și Dispeceratul central (zistemul zonal Cluj - Huedin) respectiv Dispeceratele Sucursalelor.

Continuarea dotării/modernizării cu logistică, a automatizării monitorizării și dispecerizării, crează premise pentru îmbunătățirea continuă a calității serviciilor și timpilor de reacție pentru intervenții.

Îmbunătățirea continuă a Relațiilor Clienți se face în cadrul programului de deschidere de noi puncte de interfață cu aceștia și diversificarea metodelor de relaționare, campanii de informare-conștientizare cât și prin continuarea programului educațional pentru copii și tineri pe tema protecției mediului și surselor de apă.

Director General

Șef Dept.Comunicare&Cienti

dr.ing.Dorin Ciatarăș

soc.Victor-Lucian Croitoru